

## ANSCHRIFT AUFTRAGGEBER

Projekt/Firma \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Ansprechpartner \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

### 1. Material-Ablage

Material-Ablageort vorhanden?

Ja \_\_\_\_\_ m vom Einbauort entfernt.

Nein  
Wenn nein: Welche Maßnahmen müssen ergriffen werden?  
\_\_\_\_\_

Material-Ablademöglichkeit vorhanden? (z.B. Gabelstapler)

Ja

Nein  
Wenn nein: Welche Maßnahmen müssen ergriffen werden?  
\_\_\_\_\_

### 2. Einbauort

Lässt sich der Einbauort mühelos erreichen, Parkplatz vorhanden und ist genügend Platz zur Montage?

Ja

Nein  
Wenn nein: Welche Maßnahmen müssen ergriffen werden?  
\_\_\_\_\_

Befindet sich der Einbauort in einem sensiblen Bereich?  
(z.B. Nahrungsmittel- oder Chemieindustrie)

Ja  
Wenn ja: Welche Schutzmaßnahmen sind erforderlich?  
(spezielle Kleidung, Ausweispapiere)  
\_\_\_\_\_

Nein

Einbauhöhe > 3,50 m, ist ein Arbeitsmittel vorhanden?  
(z.B. Hubarbeitsbühne, fahrbare Arbeitsbühne)

Ja

Nein  
Wenn nein: Welches Arbeitsmittel muss organisiert werden?  
\_\_\_\_\_

Einbauhöhen, verschiedene Ebenen? (Dachhöhen)

Ja  
Wenn ja: Welche verschiedenen Arbeitsmittel müssen organisiert werden?  
\_\_\_\_\_

Nein

### 3. Materialtransport auf das Dach

Bauseits

Muss organisiert werden  
Bitte angeben: Dachhöhe, Zugang z.B. Straße, Innenhof, etc.  
\_\_\_\_\_

## PROJEKTADRESSE

Firma \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

### 4a. Befestigung mit Konterplatte

(z.B. in Porenbeton, Trapezblech- / Sandwichfassadenelemente)

Ja  
Wenn ja: Ist ein freier Zugang von der Innenseite möglich?  
(Bitte Fotos beifügen.)  
\_\_\_\_\_

Nein

### 4b. Ist ein Arbeitsmittel vorhanden?

(z.B. Hubarbeitsbühne, fahrbare Arbeitsbühne)

Ja

Nein  
Wenn nein: Welches Arbeitsmittel muss organisiert werden?  
\_\_\_\_\_

(Hubarbeitsbühnen im Innenbereich ausschließlich elektrisch!)

### 5. Wandhalterabstand > 500 mm von OK Attika

Ja  
Wenn ja: Müssen die Wandhalter in der Attika befestigt werden?  
(Bitte Details dazu.)  
\_\_\_\_\_

Nein

Bitte den Auftraggeber darauf hinweisen, dass ggf. das Öffnen und Schließen im Attikabereich erforderlich ist und hierfür **bauseits** ein Fachunternehmen beauftragt werden muss!

### Wenn vorhanden, bitte beifügen:

- Technische Unterlagen, Zeichnungen, Grundrisse, Vollansichten, Abmessungen
- Detailzeichnungen von: Unterkonstruktion, tragende Konstruktion, Dachrand, Attika, Abmessungen
- Fotos: Gesamtansicht
- Detail-Fotos: Fassade, Dachrand, Attika, Unterkonstruktion, tragende Konstruktion
- Bei Sanierungen: Fotos vorhandene Steigleiter